M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology

작업 보고서

작성	검토	승인
양윤철		

점검일	2023년 6월 2일			
점검 시간	9:30	~	11:30	2:00

업 체 명	온세미컨덕터	MODEL	507BWS	SET-UP 일	2021년 12월 17일
고객 담당자	최진구 과장님	SERIAL NO	M005894	이전 작업일	2023년 1월 12일
MAT 작업자	양윤철 주임	공정명	NH3, SiH4, CO	경과일	141

1. 작업명

Drain 불량 발생 및 Wet Level High Alarm 발생으로 인한 설비 점검

2. 증상

Drain 속도 저하 및 Wet Level High Alarm 발생

3. 원인

Drain Actuator Valve 내부 PVC Stem부 Crack으로 인한 Valve 불완전 Open / Close

3. 조치내용

< Drain Pump 점검 진행 >
- 시수 성분으로 인한 Scale 발생으로 Drain Pump 및 Circulation Pump 교체 이력이 있어, Pump 성능저하 추정하여 Drain Pump 점검 진행
- Pump Impeller 회전력에 큰 이상은 없음을 확인 함

< Drain Actuator Valve 점검 진행 >
- Drain Actuator Valve전 단 Spring Hose 내부에서 Drain Water 역류 추정되는 현상 발생하여 Scrubber Cooling Mode 전환 및 Cooling 진행 후 Drain Actuator Valve 점검 진행
- Drain Actuator Valve 탈착하여 내부 확인결과 Valve 내부 Ball이 Open / Close 중간상태로 고정됨 확인 함
- Drain Time이 길어져 PLC Logic에 의해 Alarm 발생
- Drain Actuator Valve 내부 PVC Stem부 Crack으로 인한 Valve 고정으로 추정
- Drain Actuator Valve 교체 필요
- 2023.01.13 Drain Actuator Valve Water Leak 발생으로 인한 유상교체 했던 설비로 해당 Part 수급하여 무상 교체 예정

< 임시조치 진행 >
- Wet Level High Alarm Delay Time 30sec -> 100sec로 변경하여 Alarm 발생하지 않도록 임시조치 진행 (Drain이 완전 불가능한 상태는 아님)
- Drain Actuator Valve 교체 진행 후 30sec으로 원복 예정

5. 사진

4. CHECK VALUE

	Exh. P (mmH2O)		Inlet. P #1 (mmH2O)		Inlet. P #2 (mmH2O)		Inlet. P #3 (mmH2O)		Inlet. P #4 (mmH2O)		Cab. P (mmH2O)		Cir. P #1 (Kpa)		Cir. P #2 (Kpa)		B/A. P #1 (Kpa)		B/A. P #2 (Kpa)		Steam W. P (Kpa)		Fog W. P (Kpa)	
Pressure	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		-36		-27										20.4										

	Heater. T #1		Heater. T #2		Heater. T #3		Heater. T #4		Chamber. T		Cartridge Top. T		Cartridge Bottom. T		Reactor. T		Wet. T		Cabinet. T		Exhaust. T			
Temp	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
		700		700																		31		

	Heater (Air☐ SLM N2☐)		Sleeve (Air☐ SLM N2☐)		Burnning #1 (Air☐ SLM N2☐)		Burnning #2 (Air☐ SLM N2☐)		Burnning #2 (Air☐ SLM N2☐)		Burnning #4 (Air☐ SLM N2☐)		In Purge (Air☐ SLM N2☐)		In P. Purge #1 (Air☐ SLM N2☐)		In P. Purge #2 (Air☐ SLM N2☐)		In P. Purge #3 (Air☐ SLM N2☐)		In P. Purge #4 (Air☐ SLM N2☐)		Steam (Air☐ SLM N2☐)	
유량	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후										
				30		70																		

	Fog #1 (Air☐ SLM N2☐)		Fog #2 (Air☐ SLM N2☐)		Fog #3 (Air☐ SLM N2☐)		Fog #4 (Air☐ SLM N2☐)		Supply Water (Air☐ LPM N2☐)		PCW (Air☐ LPM N2☐)		Steam Water (Air☐ LPM N2☐)		Torch (Air☐ SLM N2☐)		Torch Flange (Air☐ SLM N2☐)		Torch 전압 (A)		Torch 전압 (v)			
유량	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후		
										3.5														

*** Part 사용 이력**

Part 명	규격	Code	수 량	유/무	업체 재고	Part 명	규격	Code	수량	유/무	업체 재고
						출장비		인원수		유/무상	
								1		무상	