M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology

작업 보고서

작성	검토	승인
양윤철		

점검일	2023년 7월 28일			
점검 시간	9:30	~	12:30	3:00

업 체 명	온세미컨덕터	MODEL	MI2500BW	SET-UP 일	-
고객 담당자	김일남 부장님, 윤상우 주임님	SERIAL NO	-	이전 작업일	-
MAT 작업자	양윤철, 조재현, 강석희, 오준해, 김우석	공정명	-	경과일	-

1. 작업명

MI2500BW 설비 Wet Chamber 진동 관련 설비 점검

2. 증상

Wet Chamber 진동, Wet Level 수위 및 Inlet & Exhaust Pressure Hunting

3. 원인

Blower Out단 산배기 Elbow 구간 응축수 적체로 인한 Scrubber 내부 압력 적체 및 해소 반복 추정

3. 조치내용

< MI2500BW Wet Chamber 진동 발생관련 설비 점검 >

- AX#02 Run 진행 中 진동 발생 확인 및 Blower Inverter Hz 확인 및 산배기 배관 온도 측정
- AX#03 Run 진행 中 진동 미발생 Blower Inverter Hz 확인 및 산배기 배관 온도 측정

호기	시간	Main Tool Run	Inlet Pressure Hunting	Exhaust Pressure	Exhaust Temp	Wet Temp	Blower Inverter Hz	Blower Out 산배기 표면온도
AX#02	08:44~10:09	O	-68 ~ -74	-88 ~ -93	40	28	45.23 ~ 45.52	30.2
	10:30	X	-77	-90	29	26	45.74 ~ 46.11	27.6
AX#03	09:45 ~ 11:00	O	-72 ~ -74	-90	26	24	49.17 ~ 49.29	26
	11:25	X	-74	-90	26	25	49.14 ~ 49.27	26

< AX#04 Blower Out단 산배기 Elbow 구간 체결부 응축수 여부 점검 진행 >

- Blower Out단 산배기 Elbow 체결부 하단 더블클램프 체결 해제하여 응축수 누출여부 확인 결과 응축수 누출은 없었으나 차주 PM 間 해당구간 체결해제하여 육안 확인 필요

5. 사진

4. CHECK VALUE

Pressure	Exh. P mmH2O		Inlet. P #1 mmH2O		Inlet. P #2 mmH2O		Inlet. P #3 mmH2O		Inlet. P #4 mmH2O		Cab. P mmH2O		Cir. P #1 Kpa		Cir. P #2 Kpa		B/A. P #1 Kpa		B/A. P #2 Kpa		B/A. P #3 Kpa		Fog W. P Kpa	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
Temp	Heater. T #1		Heater. T #2		Heater. T #3		Heater. T #4		Chamber. T		Cartridge Top. T		Cartridge Bottom. T		Reactor. T		Wet. T		Cabinet. T		Exhaust. T			
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
유량	Heater Air☐ SLM N2☐		Sleeve Air☐ SLM N2☐		Burnning #1 Air☐ SLM N2☐		Burnning #2 Air☐ SLM N2☐		Burnning #3 Air☐ SLM N2☐		Burnning #4 Air☐ SLM N2☐		In Purge Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #1 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #2 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #3 Air☐ SLM N2☐		In P. Purge #4 Air☐ SLM N2☐		Steam Air☐ SLM N2☐	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후										
	Fog #1 Air☐ SLM N2☐		Fog #2 Air☐ SLM N2☐		Fog #3 Air☐ SLM N2☐		Fog #4 Air☐ SLM N2☐		Supply Water Air☐ LPM N2☐		PCW Air☐ LPM N2☐		Steam Water Air☐ LPM N2☐		Torch Air☐ SLM N2☐		Torch Flange Air☐ SLM N2☐		Torch 전압 A		Torch 전압 V			
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후		

*** Part 사용 이력**

Part 명	규격	Code	수 량	유/무	업체 재고	Part 명	규격	Code	수량	유/무	업체 재고
						출장비		인원수		유/무상	
								5		무상	